



ICC Bischweier Update Baufortschritt

Bischweier, 16.05.2024



Aktueller Stand Baufortschritt

- Abbruch abgeschlossen, RC Material fertig aufbereitet
- Baugenehmigung liegt seit letzter Woche vor
- Entwässerungsgenehmigung liegt vor
- RE-Entwurf Öffentliche Erschließung eingereicht
- Eisenbahnrechtliche Genehmigung in Abstimmung
- Entwässerungsarbeiten haben begonnen
- Erdarbeiten laufen, Vorbereitung der Tragschicht Halle 2 läuft, erste Fundamente im Bereich der Kuppenheimer Straße werden vorbereitet.



Zeitplan



WEBCAM 1

Baufeld Halle 1 vorbereitet,
Fundamente entlang der
Kuppenheimer Straße bereits
vorhanden

Entwässerungsleitungen
teilweise bereits verlegt



WEBCAM 2



WEBCAM 3

RC – Material, bereit für den
Wiedereinbau und Auffüllung
des Grundstücks

14.5.2024, 17:00:01

Nächste Schritte

- Fortführung Erdarbeiten im Bereich Halle 2

- Fortführung Entwässerungsarbeiten

- Beginn Erdarbeiten im Bereich LKW Parkplätze und Parkhaus

- Fortführung Planum und Fundamente im Bereich Halle 2

- Stützenmontage ab ca. Mitte Juni 2024

- Vergabe Erschließungsarbeiten nach vorliegen straßenbaurechtlicher Genehmigung





ICC Bischweier

Aktueller Stand Kommunikation

-
- bischweier@panattoni.com +
Baustelle_Bischweier@goldbeck.de erreichbar
-
- „Beschwerden“-Hotline über GU eingerichtet. Im Baucontainer Bischweier aufgeschaltet. Erreichbar unter:
 - 0160 - 1468700
-
- Regelmäßige Berichte im Gemeinderat
-
- Fortlaufender Austausch mit allen Behörden und insbesondere der Gemeinde Bischweier
-
- Sägewerksgelände, Abbruch beauftragt. Muss nochmals geschoben werden, da bei einer finalen artenschutzrechtlichen Begehung schützenswerte Vogelarten identifiziert wurden. Daher wird die Brutphase abgewartet und der Abbruch beginnt anschließend.
-